

**ПРОТОКОЛ №51****по итогам заседания общественной комиссии по осуществлению  
контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование  
современной городской среды муниципального образования «Город  
Псков»**

г. Псков

«30» августа 2021 год

В заседании комиссии приняли участие в удаленном формате  
14(четырнадцать) членов комиссии

**ПОВЕСТКА ДНЯ:****1. О заключении и исполнении контрактов благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» на 30.08.2021 года.**

*Докладчик: Алексеева Татьяна Викторовна – заместитель начальника  
Управления городского хозяйства Администрации города*

В рамках субсидии, предоставленной из бюджета Псковской области бюджету города Пскова на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в размере 40 650 188 (сорок миллионов шестьсот пятьдесят тысяч сто восемьдесят восемь) рублей 00 копеек Управлением городского хозяйства заключено 5 контрактов на общую сумму 38 955 914 (тридцать восемь миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот четырнадцать) рублей 84 копейки.

Выполнены и оплачены полностью работы по следующим контрактам:  
№3 от 28.01.2021 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на благоустройство территории общего пользования – парк им. Ю. Гагарина в городе Пскове на сумму 598 000 (пятьсот девяносто восемь тысяч) рублей;

№12 от 05.03.2021 на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий домов № 12 по ул. А. Алехина, № 11а по ул. Звездной, № 50 по Рижскому пр., № 9 по ул. Стахановской в городе Пскове (установка урн, скамеек) на сумму 224 300(двести двадцать четыре тысячи триста) рублей;

№15 от 11.03.2021 на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий домов № 50 по Рижскому пр., № 9 по ул. Стахановской в городе Пскове (освещение) на сумму 50 000(пятьдесят тысяч) рублей.

Ведутся работы и оплачиваются по мере выполнения по следующим контрактам:

№ 14 от 22.03.2021 на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий домов № 12 по ул. А. Алехина, № 11а по ул. Звездной, № 50 по Рижскому пр., № 9 по ул. Стахановской в городе Пскове 10 495 790 (десять

миллионов четыреста девяносто пять тысяч семьсот девяносто) рублей, по трем территориям работы завершены. Выполнены и оплачены работы на сумму 5334696 (пять миллионов триста тридцать четыре тысячи шестьсот девяносто шесть) рублей. Расторжение контракта в части не выполненных работ по адресу д. № 11а по ул. Звездной и проведение новой закупки планируется осуществить в сентябре 2021.

№17 от 30.03.2021 на выполнение работ по благоустройству территории общего пользования – сквер на пл. Ленина муниципального образования «Город Псков» на сумму 27 587 824 (Двадцать семь миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля 84 копейки. Выполнены и оплачены работы на сумму 15008904,71 (пятнадцать миллионов восемь тысяч девятьсот четыре) рубля 71 копейка. Приемка объекта запланирована в сентябре 2021.

Всего оплачено поставщикам и подрядчикам на 30.08.2021 21215900,71 (двадцать один миллион двести пятнадцать тысяч девятьсот) рублей 71 копейка.

По закупке на благоустройство территории общего пользования «Парк им. Гагарина» сроком выполнения 2021-2022г., аукционная документация актуализирована в связи с ростом цен и подготовлена для размещения на сайте закупок.

Решениями Псковской городской Думы № 1590 от 30 июня 2021 года и № 1630 от 15 июля 2021 года «О внесении изменений в Решение Псковской городской Думы от 25.12.2020 № 1413 «О бюджете города Пскова на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» предусмотрено дополнительное финансирование в размере 20000,0 тыс.руб. В целях освоения дополнительного финансирования 02.08.2021 заключен контракт №73 с ООО «ДОРИНСТРОЙ» на сумму 8 330 723,60 руб. о благоустройстве дворовых территорий в городе Пскове сроком выполнения работ 15.09.2021. На 30.08.2021 в рамках контракта №73 по адресам:

1. г. Псков, ул. Герцена, д. 8а – работы выполняются;
2. г. Псков, ул. Юбилейная, д. 83а – работы начаты;
3. г. Псков, ул. Труда, д. 7 – работы выполняются;
4. г. Псков, ДОС, д. 107 – работы выполнены.

### **РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:**

Состав общественной комиссии согласно Распоряжению Администрации города Пскова от 31.03.2017 № 185-р (с изменениями) утвержден в количестве 23 человек. В настоящем заседании приняли участие 14 человек, что составляет свыше 50 % от общего состава. Таким образом, согласно п. 4.6. Положения об общественной комиссии (Приложение 4 к Постановлению № 1981) Комиссия вправе принимать решения по обсуждаемым вопросам большинством голосов, присутствующих на заседании.

1. Информацию Алексеевой Т.В по вопросу исполнения контрактов благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» на 30.08.2021 году принять к сведению.


2. Утвердить отчет о заключенных и выполненных контрактах на 01.09.2021, разместить отчет в ГИС ЖКХ.

Настоящий Протокол подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Пскова <http://pskovadmin.ru> (далее – официальный сайт).


Заместитель председателя  
комиссии – Заместитель Главы  
города Пскова

Секретарь Комиссии-начальник  
отдела инновационного развития в  
сфере городского хозяйства УГХ  
АГП

  
Гаврилов С.В.

  
Вишнякова Е.В.

### ГОЛОСОВАНИЕ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ:

ФИО	№2 п/п из Решения, с указанием позиции «за» / «против» / «воздержался»		
	за	против	воздержался
Гаврилов С.В.	за		
Вишнякова Е.В.	за		
Барабанов Д.А.	за		
Иванов Д.О.	за		
Колосов С.П.	за		
Турчин Г.М.			воздержался
Тюменцев В.А.	за		
Стороненков Г.И.	за		
Алексеева Т.В.	за		
Ляугминас А.В.	за		
Борисова Н.А.	за		
Гаврилов А.Н.	за		
Кириллов А.В.	за		
Мешков И.А.	за		

Субъект РФ	Псковская область
Муниципалитет	город Псков
Код ОКТМО	58701000000
Общее количество контрактов на текущий год	5
В статусе "Черновик"	0
В статусе "Готовится документация"	0
В статусе "Размещён на площадке"	0
В статусе "Выбран исполнитель"	0
В статусе "Контракт заключён"	1
В статусе "Приёмка работ"	1
В статусе "Есть претензии"	0
В статусе "Контракт расторгнут"	0
В статусе "Контракт закрыт"	3
Планируемая стоимость	40650,18800
Сметная стоимость	
Законтрактованная стоимость	38955,91484
Выплаченная стоимость	21215,90071
Сумма экономии средств по контрактам	0
Факты трудового вовлечения	нет
Факты прочего вовлечения	нет
Количество территорий с завершённой инвентаризацией	3 871
Количество территорий с незавершённой инвентаризацией	17

Согласовано:


Заместитель Главы города Пскова Гаврилов С.В.

(должность, ФИО)

  
(подпись)


Заместитель начальника УГХ АГП Алексеева Т.В.

(должность, ФИО)

  
(подпись)

Начальник ОИР Вишнякова Е.В.

(должность, ФИО)

  
(подпись)

(должность, ФИО)

(подпись)

(должность, ФИО)

(подпись)

дата

01.09.2021