

**ПРОТОКОЛ № 23**

по итогам заседания общественной комиссии по осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков»

г. Псков

«13» августа 2018 год

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

**1. Председатель комиссии: Цецерский Иван Николаевич** – Глава города Пскова.

**2. Секретарь Комиссии: Вишнякова Екатерина Викторовна** – начальник отдела инновационного развития в сфере коммунального хозяйства Управления городского хозяйства Администрации города Пскова.

**Члены Комиссии:**

**3. Гаврилов Сергей Валентинович** – заместитель Главы города Пскова.

**4. Болотин Константин Васильевич** – Депутат Псковской городской Думы.

**5. Иванов Денис Олегович** – Депутат Псковской городской Думы.

**6. Колосов Сергей Павлович** – Депутат Псковской городской Думы.

**7. Турчин Григорий Михайлович** – Депутат Псковской городской Думы.

**8. Тюменцев Валерий Анатольевич** – Депутат Псковской городской Думы.

**9. Постнов Федор Борисович** - Депутат Псковской городской Думы. председатель Псковской областной общественной организации инвалидов «Ковчег».

**10. Таратынов Дмитрий Дмитриевич** - заместитель начальника управления городского хозяйства.

**11. Алексеева Татьяна Викторовна** - заместитель начальника управления городского хозяйства.

**Помощники Депутатов:**

1. Попов Александр Васильевич – помощник Депутата ПГД Иванова Д.О.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О ходе аукционных процедур и заключения контрактов благоустройства дворовых территорий МКД муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» на текущую дату.

*Докладчик: Алексеева Татьяна Викторовна - заместитель начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова*



Завершены работы по освещению дворовых территорий по адресам: Гражданская, 18; Волкова, 2; Л.Поземского, 61; Машинистов, 5; Невского, 1; Народная, 41; Луговая, 1а; Доставалова, 1.

В рамках заключенных контрактов ведутся дорожные работы по объектам: Рижский пр., 35,37, ул. Киселева, 19, ул. Волкова, 2, ул. Гражданская, д. 18, ул. Звездная, 14, №47/9 по ул.М.Горького, № 1 по ул. Майора Доставалова, № 36 по ул. Кузбасской дивизии, № 44 по Октябрьскому пр. В кратчайший срок приступают к работам у домов № 5 по пер. Машинистов, № 41 по ул. Народной. Срок окончания работ – 31.08.2018. (Примечание: контракты на 11 объектов, 9 – в работе, 2 – не приступали).

Размещена документация на проведение электронного аукциона на дорожные работы-благоустройство по объектам: № 18 по ул. Звездной, № 12 по ул. Народной. Стоимость работ – 6, 687 154 млн.руб. Аукцион – 24.08.2018. Срок окончания работ – 01.11.2018.

Размещена на согласование документация на проведение электронного аукциона на дорожные работы-благоустройство по объектам: № 1а по ул. Луговой, № 61 по ул. Леона Поземского, № 1 по ул. А.Невского. Стоимость работ – 6, 533 655 млн.руб. Планируемый срок размещения – август 2018. Срок окончания работ – 01.11.2018.

Ведется подготовка документации на проведение электронного аукциона на оборудование детских спортивно-игровых площадок в границах дворовых территорий: Волкова, 2; Киселева, 19; Машинистов, 5; Октябрьский пр., 44; Доставалова, 1; Невского, 1; Звездная, 18; Коммунальная, 56а; Народная, 12. Планируемый срок размещения – август 2018. Срок окончания работ – 30.11.2018.

В связи с необходимостью планирования деятельности для обеспечения реализации Программы в 2019 году необходимо предусмотреть подготовку ПСД на объекты, включенные в Программы на перспективный период 2019-2022 гг.

Предложение: Предусмотреть финансирование работ по разработке ПСД благоустройства ориентировочно 30 дворовых территорий в 2018 году.

**2. О ходе подготовки документации для благоустройства общественных территорий муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» на текущую дату.**

*Докладчик: Алексеева Татьяна Викторовна - заместитель начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова*

В соответствии с Решением общественной комиссии принятым в ходе заседания 29.11.2017 в 2018 году подлежат благоустройству 7 общественных территорий:

1. Парк вдоль ул. Труда и пр. Энтузиастов;
2. Территория между дет.садом №№48,50 и школой № 24;
3. Территория между домами № 26 по ул. Коммунальной, № 27 по ул. Народной, дет.садом "Кораблик";
4. Пешеходная дорожка ул. Чудская-ул. Алехина;



5. М-он "Псковкирпич" пешеходная дорожка;
6. Сквер «4 угла»;
7. Ул. Стахановская (парковка+ограждение тротуара).

По объекту сквер «4 угла» ведется разработка проектно-сметной документации (вне бюджета муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков») в рамках Приграничного сотрудничества в целях получения средств на реализацию в 2019 году. В 2018 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» планировалась разработка проектно-сметной документации, таким образом, потребность в финансировании работ по объекту в 2018 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» отсутствует.

По объекту ул. Стахановская в заявке предложено обустройство парковки с монтажом ограждения тротуара, в ходе работы над заявкой установлено, что парковка, указанная в заявке, представляет собой разворотную площадку, что может быть достигнуто только путем реконструкции участка ул. Стахановской с проработкой вопроса организации движения, данный вопрос при вынесении на Комиссию по БДД получил одобрение. На основании изложенного требуется разработка проектно-сметной документации на реконструкцию улицы и разработка новой схемы организации дорожного движения. Реализация указанных мероприятий не относится к перечню мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков».

Произведены расчеты стоимости работ по благоустройству:

Разработка ПСД по объектам: Парк вдоль ул. Труда и пр. и Территория между дет. садом №№48,50 и школой № 24 на общую сумму 2 млн. рублей;

Территория между домами № 26 по ул. Коммунальной, № 27 по ул. Народной, дет. садом "Кораблик" – обустройство дорожек 2 млн. рублей;

Пешеходная дорожка ул. Чудская-ул. Алехина – устройство покрытия с освещением 11,5 млн. рублей;

М-он "Псковкирпич" пешеходная дорожка – обустройство дорожки с освещением 2,5 млн. рублей.

Общая сумма затрат на 2018 год – 18 млн. рублей, бюджетом предусмотрено 11,6 млн. рублей.

**3. Вопросы по реализации представленных заявок на выполнение отдельных мероприятий благоустройства в соответствии с Приложением 20 к решению Псковской городской Думы от 27 декабря 2017 г. N 127**

*Докладчик: Алексеева Татьяна Викторовна - заместитель начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова*

По состоянию на 13.08.2018 не поступили документы по ул. Кузбасской дивизии, 30-30а,48-50,32-34 (дет. площадки), Приложением 20 к



решению Псковской городской Думы от 27 декабря 2017 г. N 127 предусмотрено финансирование в объеме 800,0 тыс. рублей.

На рассмотрение Комиссии представлены заявки по адресам: Октябрьский пр., 22 (монтаж ворот), пр. Энтузиастов, 9 (устройство резинового покрытия и ограждения дет. площадки).

Предложение: Включить объекты: Октябрьский пр., 22 (монтаж ворот), пр. Энтузиастов, 9 (устройство резинового покрытия и ограждения дет. площадки), в перечень реализации отдельных мероприятий благоустройства в соответствии с Приложением 20 к решению Псковской городской Думы от 27 декабря 2017 г. N 127 за счет документально незакрепленных средств во избежание неосвоения в 2018 году.

#### **4. О результатах выдачи ранее принятых заявок на доработку и изменение в связи с ее завершением.**

*Докладчик: Вишнякова Екатерина Викторовна - начальник отдела инновационного развития в сфере городского хозяйства Управления городского хозяйства Администрации города Пскова*

С 30 по 31 июля 2018 года заявок, ранее зарегистрированных в программе на доработку и изменение не выдавалось. Ранее объявленный период выдачи заявок на доработку или изменение окончен. С 01.08.2018 по 01.10.2018 будет осуществляться прием ранее выданных заявок после внесения изменений и дополнений, в соответствии с решением комиссии, принятым на заседании от 05.02.2018 года (Протокол №11).

### **РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:**

Состав общественной комиссии согласно Распоряжению Администрации города Пскова от 31.03.2017 № 185-р (с изменениями) утвержден в количестве 19 человек. В настоящем заседании приняли участие 11 человек, что составляет свыше 50 % от общего состава. Таким образом, согласно п. 4.6. Положения об общественной комиссии (Приложение 4 к Постановлению № 1981) Комиссия вправе принимать решения по обсуждаемым вопросам большинством голосов, присутствующих на заседании.

1. Принять к сведению доклад заместителя начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова Алексеевой Т.В.;

1.1. Предусмотреть финансирование из бюджета Программы в объеме 1 млн. рублей на разработку ПСД на благоустройство ориентировочно 30 дворовых территорий в 2018 году. Приступить к формированию адресного перечня объектов на следующем заседании.

2. Исключить из Плана реализации Программы по благоустройству общественных территорий на 2018 год объекты:

- Сквер «4 угла» в связи с проработкой вопроса по Приграничному сотрудничеству в 2018 году, до принятия решения по данному направлению;

- Ул. Стахановская в связи с отступлением от перечня мероприятий Программы;



2.1. Управлению городского хозяйства Администрации города Пскова обеспечить разработку проектно-сметной документации по объектам: Парк вдоль ул. Труда и пр. и Территория между дет. садом №№48,50 и школой № 24 в 2018 году;

2.2. Управлению городского хозяйства Администрации города Пскова обеспечить подготовку к проведению тендерных процедур по благоустройству территории между домами № 26 по ул. Коммунальной, № 27 по ул. Народной, дет. садом "Кораблик" в части устройства дорожек и микрорайон "Псковкирпич" пешеходная дорожка с освещением в 2018 году;

2.3. Управлению городского хозяйства Администрации города Пскова произвести уточняющие расчеты по благоустройству объекта: Пешеходная дорожка ул. Чудская-ул.Алехина, и предоставить для обсуждения на следующем заседании в целях определения объема работ, подлежащего выполнению в 2018 году.

3. Включить объекты: Октябрьский пр., 22 (монтаж ворот), пр. Энтузиастов, 9 (устройство резинового покрытия и ограждения дет. площадки), в перечень реализации отдельных мероприятий благоустройства в соответствии с Приложением 20 к решению Псковской городской Думы от 27 декабря 2017 г. N 127 за счет документально незакрепленных средств во избежание неосвоения в 2018 году.

4. Закончить выдачу ранее принятых заявок на доработку и изменение.

Настоящий Протокол подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Пскова <http://pskovadmin.ru> (далее – официальный сайт).

### ГОЛОСОВАНИЕ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ:

ФИО	№ п/п из Решения, с указанием позиции «за» / «против»/ «воздержался»				Подпись
	1	2	3	4	
Цецерский И. Н.	за	за	за	за	
Вишнякова Е.В.	за	за	за	за	
Гаврилов С.В.	за	за	за	за	
Болотин К.В.	за	за	за	за	
Иванов Д.О.	за	за	за	за	
Колосов С.П.	за	за	за	за	
Турчин Г.М.	за	за	за	за	
Тюменцев В.А.	за	за	за	за	
Постнов Ф.Б.					
Таратынов Д.Д.	за	за	за	за	
Алексеева Т.В.	за	за	за	за	




## ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ:

Председатель комиссии - Глава города  
Пскова




Цецерский И.Н.

Секретарь комиссии - начальник  
отдела инновационного развития в  
сфере коммунального хозяйства  
Управления городского хозяйства  
Администрации города Пскова



Вишнякова Е.В.

Заместитель Главы города Пскова



Гаврилов С.В.

Депутат Псковской городской Думы



Болотин К.В.

Депутат Псковской городской Думы



Иванов Д.О.

Депутат Псковской городской Думы




Колосов С.П.

Депутат Псковской городской Думы



Турчин Г.М.

Депутат Псковской городской Думы



Тюменцев В.А.

Депутат Псковской городской Думы  
Заместитель начальника Управления  
городского хозяйства Администрации  
города Пскова



Постнов Ф.Б.

Заместитель начальника Управления  
городского хозяйства Администрации  
города Пскова



Таратынов Д.Д.



Алексеева Т.В.