

**ПРОТОКОЛ №52**

**по итогам заседания общественной комиссии по осуществлению  
контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование  
современной городской среды муниципального образования «Город  
Псков»**

г. Псков

«05» октября 2021 год

В заседании комиссии приняли участие в удаленном формате  
14(четырнадцать) членов комиссии

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. О заключении и исполнении контрактов благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» на 30.09.2021 года.**

*Докладчик: Алексеева Татьяна Викторовна – заместитель начальника  
Управления городского хозяйства Администрации города*

В рамках субсидии, предоставленной из бюджета Псковской области бюджету города Пскова на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в размере 40 650 188 (сорок миллионов шестьсот пятьдесят тысяч сто восемьдесят восемь) рублей 00 копеек Управлением городского хозяйства заключено 5 контрактов на общую сумму 38 955 914 (тридцать восемь миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот четырнадцать) рублей 84 копейки. В целях завершения работ по благоустройству парка вдоль ул. Труда и проспекта Энтузиастов выделена субсидия в размере 1643939 (один миллион шестьсот сорок три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 39 копеек.

Выполнены и оплачены полностью работы по следующим контрактам:  
№3 от 28.01.2021 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на благоустройство территории общего пользования – парк им. Ю. Гагарина в городе Пскове на сумму 598 000 (пятьсот девяносто восемь тысяч) рублей;

№12 от 05.03.2021 на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий домов № 12 по ул. А. Алехина, № 11а по ул. Звездной, № 50 по Рижскому пр., № 9 по ул. Стахановской в городе Пскове (установка урн, скамеек) на сумму 224 300(двести двадцать четыре тысячи триста) рублей;

№15 от 11.03.2021 на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий домов № 50 по Рижскому пр., № 9 по ул. Стахановской в городе Пскове (освещение) на сумму 50 000(пятьдесят тысяч) рублей.

Ведутся работы и оплачиваются по мере выполнения по следующим контрактам:

№ 14 от 22.03.2021 на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий домов № 12 по ул. А. Алехина, № 11а по ул. Звездной, № 50 по Рижскому пр., № 9 по ул. Стахановской в городе Пскове 10 495 790 (десять миллионов четыреста девяносто пять тысяч семьсот девяносто) рублей, по трем территориям работы завершены. Выполнены и оплачены работы на сумму 5334696 (пять миллионов триста тридцать четыре тысячи шестьсот девяносто шесть) рублей. Контракт в части не выполненных работ по адресу д. № 11а по ул. Звездной, расторгнут 03.09.2021, новая закупка на выполнение работ по вышеназванной территории, размещенная на сайте закупок 23.09.2021, по причине отсутствия заявок от подрядчиков не состоялась, в октябре 2021 будет размещена повторно.

№17 от 30.03.2021 на выполнение работ по благоустройству территории общего пользования – сквер на пл. Ленина муниципального образования «Город Псков» на сумму 27 587 824 (Двадцать семь миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля 84 копейки. Выполнены и оплачены работы на сумму 19620340 (девятнадцать миллионов шестьсот двадцать тысяч триста сорок) рублей 40 копейка. Объект в сентябре 2021 не принят.

Закупка на благоустройство территории общего пользования «Парк им. Гагарина» сроком выполнения 2021-2022г., состоялась, заключен контракт от 28.09.2021 №98 с ООО «Чистый двор», срок выполнения работ 31.07.2022 г.

В рамках завершения работ по благоустройству парка вдоль ул. Труда и проспекта Энтузиастов работы, выполненные в декабре 2020 года и не принятые ранее по причине многочисленных замечаний к качеству их выполнения на 30.09.2021 приняты и оплачены в сумме 1223942 (один миллион двести двадцать три тысячи девятьсот сорок два) рубля 04 копейки. Заключен контракт на посадку деревьев и кустарников на территории парка вдоль ул. Труда и пр. Энтузиастов от 27.09.2021 №109 с ООО «Палаты» стоимостью 419997(четыреста девятнадцать тысяч девятьсот девяносто семь) рублей,35 копеек, сроком выполнения работ по 15.10.2021 года.

Всего оплачено поставщикам и подрядчикам на 30.09.2021 27051,27844 (двадцать семь миллионов пятьдесят одна тысяча двести семьдесят восемь) рублей 44 копейки.

Решениями Псковской городской Думы № 1590 от 30 июня 2021 года и № 1630 от 15 июля 2021 года «О внесении изменений в Решение Псковской городской Думы от 25.12.2020 № 1413 «О бюджете города Пскова на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» предусмотрено дополнительное финансирование в размере 20000,0 тыс.руб. В целях освоения дополнительного финансирования:

02.08.2021 заключен контракт №73 с ООО «ДОРИНСТРОЙ» на сумму 8 330 723,60 руб. о благоустройстве дворовых территорий в городе Пскове сроком выполнения работ 15.09.2021. На 30.09.2021 в рамках контракта №73 по адресам г. Пскова: ул. Герцена, д. 8а; ул. Юбилейная, д. 83а; ул. Труда, д. 7 ков, ДОС, д. 107 –работы выполнены и оплачены на сумму 7 944 163(семь

миллионов девятьсот сорок четыре тысячи сто шестьдесят три) рубля,59 копеек.

24.09.2021 заключен контракт №95 с ООО «ДОРИНСТРОЙ» на сумму 11178400(одиннадцать миллионов сто семьдесят восемь тысяч четыреста) рублей о благоустройстве дворовых территорий следующих многоквартирных домов: № 15 по ул. Г. Маргелова, № 3 по пер. О. Зобова, № 38 по Октябрьскому пр., № 75 по Рижскому пр., № 65 по ул. Юбилейной в городе Пскове, сроком выполнения работ 30.11.2021.

До настоящего времени не заключен контракт на установку детской площадки по адресу Рижский проспект, д.75 за счет бюджета города Пскова. Отмена ранее размещенной закупки произошла на основании жалобы в УФАС, закупка размещена повторно, на выполнение работ поступило три заявки от поставщиков, в случае признания аукциона состоявшемся контракт будет заключен до 15.10.2021 года.

## **2. Об освоении дополнительной субсидии из бюджета Псковской области на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.**

*Докладчик: Алексеева Татьяна Викторовна – заместитель начальника Управления городского хозяйства Администрации города*

В целях проведения аукционных процедур в рамках дополнительной субсидии из бюджета Псковской области для выполнения работ в минимальном перечне на дворовых территориях многоквартирных домов города в размере 68711032 (шестьдесят восемь миллионов семьсот одиннадцать тысяч тридцать два) рубля 80 копеек, в соответствии с направленным адресным перечнем. Адресный перечень объектов благоустройства был запрошен комитетом строительста и ЖКХ Псковской области в срочном порядке (письмо от 31.05.2021 № СТ/11-3826 прилагается), сформирован в соответствии с рейтингом заявок, с учетом наличия проектов или готовых смет на благоустройство, поручений Губернатора и обращений граждан. Перечень состоит из 23 дворовых территорий многоквартирных домов и подлежит включению в адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков», при внесении в нее изменений.

Подготовлена и размещена аукционная документация по 4 закупкам:

1. извещение № 0157300025221000309 на сумму 15 492 607,20 руб.

Выполнение работ по ремонту дворовых территорий домов № 75 по ул. Юбилейной, №№ 44а,62а,63,64а по Рижскому пр., № 47 по ул. Народной в городе Пскове

2. извещение № 0157300025221000308 на сумму 18 626 322,00 руб.

Выполнение работ по ремонту дворовых территорий домов №№ 6, 26 б, 30 по ул. Р. Люксембург, №20а по ул. Красноармейской, № 8 по ул. Чехова, № 11 по Ольгинской набережной в городе Пскове

3. извещение № 0157300025221000306 на сумму 19 352 858,40 руб.

Выполнение работ по ремонту дворовых территорий домов №№ 62,66 по ул. Л. Поземского, №2 по ул. А. Алехина, № 6 по ул. Ижорского батальона, № 20 по ул. Звездной в городе Пскове

4. извещение № 0157300025221000305 на сумму 15 239 245,20 руб.

Выполнение работ по ремонту дворовых территорий домов № 30 по Октябрьскому пр., №№ 13,22 по ул. Я. Фабрициуса, № 7 по ул. 23 Июля, № 5 по ул. Гоголя, № 77а по ул. Советской в городе Пскове

Закупки состоялись, подрядчики определены контракты будут заключены до 15.10.2021 года, сроком выполнения работ в 2021 году.

### РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Состав общественной комиссии согласно Распоряжению Администрации города Пскова от 31.03.2017 № 185-р (с изменениями) утвержден в количестве 23 человек. В настоящем заседании приняли участие 14 человек, что составляет свыше 50 % от общего состава. Таким образом, согласно п. 4.6. Положения об общественной комиссии (Приложение 4 к Постановлению № 1981) Комиссия вправе принимать решения по обсуждаемым вопросам большинством голосов, присутствующих на заседании.


1. Информацию Алексеевой Т.В по вопросу исполнения контрактов благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» на 30.09.2021 году принять к сведению.

2. Утвердить отчет о заключенных и выполненных контрактах на 30.09.2021, разместить отчет в ГИС ЖКХ.

Настоящий Протокол подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Пскова <http://pskovadmin.ru> (далее – официальный сайт).

Заместитель председателя  
комиссии – Заместитель Главы  
города Пскова

Секретарь Комиссии-начальник  
отдела инновационного развития в  
сфере городского хозяйства УГХ  
АГП



Гаврилов С.В.



Вишнякова Е.В.

## ГОЛОСОВАНИЕ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ:

ФИО	№2 п/п из Решения, с указанием позиции «за» / «против» / «воздержался»		
	за	против	воздержался
Гаврилов С.В.	за		
Вишнякова Е.В.	за		
Барабанов Д.А.	за		
Иванов Д.О.	за		
Колосов С.П.	за		
Турчин Г.М.	за		
Постнов Ф.Б.			воздержался
Алексеева Т.В.	за		
Ляугминас А.В.	за		
Борисова Н.А.	за		
Гаврилов А.Н.	за		
Кузнецова Д.В.	за		
Кириллов А.В.	за		
Мешков И.А.	за		

Субъект РФ	Псковская область
Муниципалитет	город Псков
Код ОКТМО	58701000000
Общее количество контрактов на текущий год	7
В статусе "Черновик"	0
В статусе "Готовится документация"	1
В статусе "Размещён на площадке"	0
В статусе "Выбран исполнитель"	0
В статусе "Контракт заключён"	1
В статусе "Приёмка работ"	1
В статусе "Есть претензии"	0
В статусе "Контракт расторгнут"	1
В статусе "Контракт закрыт"	3
Планируемая стоимость	42294,12739
Сметная стоимость	
Законтрактованная стоимость	37133,03339
Выплаченная стоимость	27051,27844
Сумма экономии средств по контрактам	0
Факты трудового вовлечения	нет
Факты прочего вовлечения	нет
Количество территорий с завершённой инвентаризацией	3 871
Количество территорий с незавершённой инвентаризацией	17

Согласовано:

Заместитель Главы города Пскова Гаврилов С.В.

(должность, ФИО)

(подпись)

Заместитель начальника УГХ АГП Алексеева Т.В.

(должность, ФИО)

(подпись)

Начальник ОИР Вишнякова Е.В.

(должность, ФИО)

(подпись)

(должность, ФИО)

(подпись)

(должность, ФИО)

(подпись)

дата

05.10.2021