

**ПРОТОКОЛ №45**

по итогам заседания общественной комиссии по осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков»

г. Псков

«25» августа 2020 год

В заседании комиссии приняли участие 13 (тринадцать) членов комиссии

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. О ходе заключения и исполнения контрактов благоустройства дворовых и общественных территорий МКД муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» на текущую дату. Распределение экономии средств по результатам торгов и завершения выполненных контрактов.**  
*Докладчик: Алексеева Татьяна Викторовна – заместитель начальника Управления городского хозяйства Администрации города*

На 25.08.2020 года из 57 870,685 тыс. руб. предоставленной из федерального и областного бюджетов бюджету города Пскова субсидии на поддержку программы формирования современной городской среды на 2020 год законтрактовано 57 009,524 тыс.руб.

Благоустройство дворовых территорий домов №№ 4,20 по ул. Рокоссовского, № 17 по Сиреневому бульвару, № 13 по ул. Звездной, № 4 по ул. В. Шуйского в городе Пскове выполнено.

Благоустройство территории общего пользования «Сквер Техническая, 14» в городе Пскове выполнено.

Ведутся работы по благоустройству территории общего пользования – парк между ул. Труда и пр. Энтузиастов муниципального образования «Город Псков», срок окончания – 15.11.2020.

Контракт на благоустройство дворовых территорий № 14 по ул. Калинина, № 53 по ул. Гоголя, № 73а по ул. Юбилейной в городе Пскове в стадии заключения.

Информация о заключенных контрактах, их исполнении и наличии экономии по результатам торгов представлена комиссии в раздаточном материале Приложение №1 к данному протоколу.

**2. Согласование включения в адресный перечень дворовых территорий дома № 85 по ул. Белинского города Пскова, подлежащих благоустройству в 2020 году с использованием экономии средств по результатам торгов и завершения выполненных контрактов, для включения в муниципальную программу города Пскова и**



государственную программу Псковской области в связи с аварийным состоянием.

*Докладчик: Алексеева Татьяна Викторовна – заместитель начальника Управления городского хозяйства Администрации города*

По итогам проведения тендерных процедур и исполнения контрактов на объекты, благоустройство которых запланировано и включено в адресный перечень программы на 2020 год, сложилась экономия в объеме 861,16092 тыс. рублей. Данный объем средств является недостаточным для начала реализации заявок, включенных в перечень, утвержденный на 2021 г. При этом имеется заявка от дома № 85 по ул. Белинского в городе Пскове, ранее подававшего заявку в программу «Благоустройство дворовых территорий», прекращенную в связи с вступлением в проект «Городская среда». Так, дом «выпал» из очереди и на текущий момент находится в аварийном состоянии: затопление подъездов из-за постоянной подсыпки, полный износ покрытия.

Вопрос согласования включения в адресный перечень дворовых территорий дома № 85 по ул. Белинского города Пскова, подлежащих благоустройству в 2020 году с использованием экономии средств по результатам торгов и завершения выполненных контрактов, для включения в муниципальную программу города Пскова и государственную программу Псковской области в связи с аварийным состоянием поставлен на голосование.

### РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Состав общественной комиссии согласно Распоряжению Администрации города Пскова от 31.03.2017 № 185-р (с изменениями) утвержден в количестве 23 человек. В настоящем заседании приняли участие 13 человек, что составляет свыше 50 % от общего состава. Таким образом, согласно п. 4.6. Положения об общественной комиссии (Приложение 4 к Постановлению № 1981) Комиссия вправе принимать решения по обсуждаемым вопросам большинством голосов, присутствующих на заседании.

1. Принять к сведению доклад Алексеевой Т.В.
2. Согласовать включение в адресный перечень дворовых территорий дома № 85 по ул. Белинского города Пскова, подлежащих благоустройству в 2020 году с использованием экономии средств по результатам торгов и завершения выполненных контрактов, для включения в муниципальную программу города Пскова и государственную программу Псковской области в связи с аварийным состоянием.

Настоящий Протокол подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Пскова <http://pskovadmin.ru> (далее – официальный сайт).

Председатель комиссии – Глава  
Администрации города Пскова  
Заместитель председателя  
комиссии-Заместитель Главы  
города Пскова  
Секретарь Комиссии-начальник  
отдела инновационного развития в  
сфере городского хозяйства УГХ  
АГП

3

Братчиков А.Н.

Гаврилов С.В.

Вишнякова Е.В.

### ГОЛОСОВАНИЕ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ:

ФИО	№ п/п из Решения, с указанием позиции «за» / «против» / «воздержался»		Подпись
	Вопрос 1	Вопрос 2	
Братчиков А.Н.	ЗА	ЗА	
Гаврилов С.В.	ЗА	ЗА	
Вишнякова Е.В.			
Полонская Е.А.			
Барабанов Д.А.	За	За	
Иванов Д.О.	за	за	
Колосов С.П.	за	за	
Болотин К.В..	за	за	
Турчин Г.М.	за	за	
Тюменцев В.А.			
Постнов Ф.Б.			
Стороненков Г.И.	ЗА	ЗА	
Алексеева Т.В.	за	за	
Ляугминас А.В.	за	за	
Борисова Н.А.	за	за	
Кузнецова Д.В.			
Кириллов А.В.	за	за	
Старосельская Н.С	за	воздерж.	

Н.С.			
Представитель ГИБДД _____			
Представитель ВОИ _____			
Захаров А.Г.			
Мешков И.А.			



Наименование	Объем выделенных средств: всего/в 2020 году, тыс. руб. ФЕД.-ОБ.Д.	Дата заключения МК/ срок окончания работ по МК	Информация о ходе работ	Риски	Кассовое исполнение, тыс. руб.	Кассовое исполнение, %
<b>"Жилье и городская среда"</b>						
<b>ВСЕГО:</b>	57870,685680				14925,10633	25,8
<b>ДВОРЫ в т.ч. экономия:</b>	18836,543490				5784,97391	10,0
Благоустройство дворовых территорий домов №№ 4, 20 по ул. Рокоссовского, № 17 по Сиреневому бульвару, № 13 по ул. Звездной, № 4 по ул. В. Шуйского в городе Пскове в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»	13966,40035	28.04.2020/03.07.2020	Работы выполнены. Предоставлены КС-2 на сумму 8379,67644 тыс. руб. (на закрытие контракта). За просрочку Подразчик бюджет оштрафован - фактически работы закончены 28.07.2020	отсутствуют	5586,72391	
Установка скамеек и урн в границах дворовых территорий в городе Пскове в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»	198,25000	11.06.2020/31.07.2020	выполнено, оплачено	отсутствуют	198,25000	
Благоустройство дворовых территорий № 14 по ул. Калининна, № 53 по ул. Гоголя, № 73а по ул. Юбилейной в городе Пскове в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»	3958,75722	в стадии заключения/16.10.2020		отсутствуют	0,00000	
<b>ЭКОНОМИЯ с "Благоустройством дворовых территорий № 14 по ул. Калининна, № 53 по ул. Гоголя, № 73а по ул. Юбилейной в городе Пскове в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»</b>	415,56021					
<b>ЭКОНОМИЯ с "Благоустройством дворовых территорий домов №№ 4, 20 по ул. Рокоссовского, № 17 по Сиреневому бульвару, № 13 по ул. Звездной, № 4 по ул. В. Шуйского в городе Пскове в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»</b>	295,82771					
<b>ЭКОНОМИЯ С "Установка скамеек и урн в границах дворовых территорий в городе Пскове в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»</b>	1,75000					
<b>Экономия</b>	713,13792					
<b>ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ в т.ч. экономия:</b>	39034,14019				9140,13242	15,8
Благоустройство территории общего пользования «Сквер Теллическая, 14» в городе Пскове в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»	15650,07800				6946,92258 (2019 год)	
	8555,13242	18.11.2019/30.06.2020	Работы выполнены, оплачены, за просрочку Подразчик бюджет оштрафован - фактически работы закончены 09.07.2020	отсутствуют	8 555,13242 (2020 год)	

Предпроектное обследование территории общего пользования – парк между ул. Труда и пр. Энтузиастов муниципального образования «Город Псков» в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»	295,00000	27.03.2020/13.04.2020	выполнено, оплачено	отсутствуют	295,00000
Разработка проектно-сметной документация на благоустройство территории общего пользования – парк между ул. Труда и пр. Энтузиастов муниципального образования «Город Псков» в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»	290,00000	22.04.2020/30.04.2020	выполнено, оплачено	отсутствуют	290,00000
Благоустройство территории общего пользования – парк между ул. Труда и пр. Энтузиастов муниципального образования «Город Псков» в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»	29745,98477	30.06.2020/15.11.2020	ведутся работы по установке бортового камня и подготовке основания на пешеходных и велослужках	отсутствуют	0,00000
<b>ЭКОНОМИЯ С "Благоустройство территории общего пользования «Смелр. Техническая, 14» в городе Пскове в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»</b>	<b>148,02300</b>				
Экономия	148,02300				
<b>ЭКОНОМИЯ ВСЕГО</b>	<b>861,16092</b>				

После оплаты дворов на 8379,67644 тыс. рублей кассовое исполнение составит 40% от общего объема финансирования в 2020 году (23304,78277 тыс. рублей)