

**ПРОТОКОЛ №55**

**по итогам заседания общественной комиссии по осуществлению  
контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование  
современной городской среды муниципального образования «Город  
Псков»**

г. Псков

«21» января 2022 год

В заседании комиссии приняли участие 15 (пятнадцать) членов  
комиссии

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. Подведение итогов благоустройства дворовых и общественных  
территорий муниципальной программы «Формирование современной  
городской среды муниципального образования «Город Псков» за 2021 год.**

*Докладчик: Алексеева Татьяна Викторовна – заместитель начальника Управления  
городского хозяйства Администрации города*

В целях завершения работ по благоустройству парка вдоль ул. Труда и проспекта Энтузиастов выделена субсидия в размере 1643939 (один миллион шестьсот сорок три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 39 копеек, в целях освоения заключены **2** контракта, работы выполнены и оплачены, субсидия освоена полностью.

В рамках субсидии, предоставленной из бюджета Псковской области бюджету города Пскова на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в размере 40 650 188 (сорок миллионов шестьсот пятьдесят тысяч сто восемьдесят восемь) рублей 00 копеек Управлением городского хозяйства заключено **8** контрактов. Выполнены работы по минимальному перечню работ на дворовых территориях следующих многоквартирных домов: № 12 по ул. А. Алехина, № 11а по ул. Звездной, № 50 по Рижскому пр., № 9 по ул. Стахановской, выполнены работы, предусмотренные на 2021 год двухгодичным контрактом на благоустройство территории общего пользования «Парк им. Гагарина», благоустроена площадь Ленина. Работы по контрактам завершены, приняты и оплачены, субсидия освоена полностью.

В 2021 году муниципальному образованию «Город Псков» на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды в части благоустройства дворовых территорий дополнительно предоставлена субсидия из областного бюджета в объеме 68



711 032,80 руб. Лимиты доведены 25.08.2021 в целях освоения заключены **5** контрактов.

Управлением городского хозяйства Администрации города Пскова размещены электронные аукционы на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 03.09.2021 (извещения № 0157300025221000254, №0157300025221000256), 06.09.2021 (извещения № 0157300025221000261, №0157300025221000262) на общую сумму 68 711 032,80 руб. На участие в аукционах не поступило ни одной заявки.

Повторно размещены электронные аукционы на выполнение работ по ремонту дворовых территорий 20.09.2021 (извещения №0157300025221000306, №0157300025221000305, № 0157300025221000308, №0157300025221000309) на общую сумму 68 711 032,80 руб., наименование закупок откорректировано в целях обеспечения возможности участия для максимального числа потенциальных подрядчиков.

По итогам тендерных процедур заключены муниципальные контракты № 113 от 12.10.2021 с ООО «Дорожное строительное монтажное управление», № 112 от 12.10.2021 ООО «Дорожник-2010», № 111 от 12.10.2023 ООО «НВС», № 114 от 12.10.2024 ООО «НВС» со сроком окончания работ 30.11.2021. По итогам аукционов НМЦК была снижена в общем объеме до 68 540 438,15 руб. Экономия составила **170 594,65** руб.

07.12.2021 по итогам исполнения муниципального контракта № 111 от 12.10.2023 ООО «НВС» заключено дополнительное соглашение об изменении объемов работ, что привело к уменьшению контрактной цены на **39 808,17** руб. Сумма фактически выполненных работ, подлежащих оплате, составила 14 453 994,51 руб.

25.11.2021 по итогам исполнения муниципального контракта № 112 от 12.10.2021 ООО «Дорожник-2010» заключено дополнительное соглашение об изменении объемов работ, что привело к уменьшению контрактной цены на **94 315,78** руб. Сумма фактически выполненных работ, подлежащих оплате, составила 16 440 591,62 руб.

01.12.2021 по итогам исполнения муниципального контракта № 113 от 12.10.2021 с ООО «Дорожное строительное монтажное управление» заключено дополнительное соглашение об изменении объемов работ, что привело к уменьшению контрактной цены на **373 152,39** руб. Сумма фактически выполненных работ, подлежащих оплате составила 16 711 362,00 руб.

24.12.2021 по итогам исполнения муниципального контракта № 114 от 12.10.2024 ООО «НВС» заключено дополнительное соглашение об изменении объемов работ, что привело к уменьшению контрактной цены на 94 065,97 руб. Сумма фактически выполненных работ, подлежащих оплате, составила 14662124,0 руб.

В целях освоения высвобожденных средств (170594,65+94315,78+373152,39+39808,17=677870,99 руб.) заключен муниципальный контракт № 167 от 15.12.2021 по поставке малых



архитектурных форм на сумму 598 600,0 руб. Контракт исполнен в полном объеме.

В рамках МК №№111,112,113 и 114 выполнены работы по ремонту дворовых территорий **23** домов в том числе: №№ 6, 26 б, 30 по ул. Р. Люксембург, №20а по ул. Красноармейской, № 8 по ул. Чехова, № 11 по Ольгинской набережной, №№ 62,66 по ул. Л. Поземского, №2 по ул. А. Алехина, № 6 по ул. Ижорского батальона, № 20 по ул. Звездной, № 30 по Октябрьскому пр., №№ 13,22 по ул. Я. Фабрициуса, № 7 по ул. 23 Июля, № 5 по ул. Гоголя, № 77а по ул. Советской, № 75 по ул. Юбилейной, №№ 44а,62а,63,64а по Рижскому пр., № 47 по ул. Народной.

Всего оплачено поставщикам и подрядчикам в целях освоения субсидий 2021 года на 31.12.2021 **105160799,52** (сто пять миллионов сто шестьдесят тысяч семьсот девяносто девять) рублей 52 копейки. Не освоено 5844360,67 (пять миллионов восемьсот сорок четыре тысячи триста шестьдесят) рублей 67 копеек.

За счет средств городского бюджета предусмотрено финансирование работ по оборудованию детских игровых площадок.

В рамках МК № 71 от 23.07.2021 ООО "СпецТрансСервис" оборудована детская площадка у дома № 18 по ул. Звездной. Работы приняты и оплачены на сумму 2941377 (два миллиона девятьсот сорок одна тысяча триста семьдесят семь) рублей 56 копеек.

Заключен контракт №116 от 19.10.2021 с индивидуальным предпринимателем Савиным Андреем Юрьевичем по устройству детской и спортивной площадок во дворе дома №75 по Рижскому проспекту сумма 2 088 080 (Два миллиона восемьдесят восемь тысяч восемьдесят) рублей, в срок выполнения работ 30.11.2021 г. Выполнены и оплачены работы на сумму 1060474,0 руб. планируется завершить работы при наступлении благоприятных погодных условий в 2022 году.

Решениями Псковской городской Думы № 1590 от 30 июня 2021 года и № 1630 от 15 июля 2021 года «О внесении изменений в Решение Псковской городской Думы от 25.12.2020 № 1413 «О бюджете города Пскова на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» предусмотрено дополнительное финансирование из бюджета города Пскова в размере 20000,0 тыс.руб. В целях освоения дополнительного финансирования заключено **7** контрактов, в рамках которых выполнены работы по адресам г. Пскова: ул. Герцена, д. 8а; ул. Юбилейная, д. 83а; ул. Труда, д. 7, ДОС, д. 107, ул. Г. Маргелова д.15, пер. О. Зобова, д.3, Октябрьский пр. д.38, по Рижский пр., д.75, ул. Юбилейная д.65 в городе Пскове, оборудовано ограждение зеленой зоны по адресу ул. Рокоссовского, д.20, дополнительное освещение детской площадки по адресу Рижский пр. д.73. Всего выполнено и оплачено работ на сумму **19720064,46** руб.

Предложено: согласовать отчет о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в г. Пскове на 30.12.2021.



Вопрос поставлен на голосование.

**2. План благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» на 2022 год.**

*Докладчик: Алексеева Татьяна Викторовна – заместитель начальника Управления городского хозяйства Администрации города*

Основным мероприятием муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» («Региональный проект «Формирование комфортной городской среды») Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и муниципальных территорий общего пользования города Пскова в рамках участия в реализации Государственной программы Псковской области «Формирование современной городской среды» на 2022 год предусмотрено финансирование в размере 49490,9 тысяч рублей. На начало 2022 года, предусмотренные программой средства, распределены следующим образом: 15488,95 тысяч рублей на завершение работ в рамках двухгодичного контракта на благоустройство территории общего пользования «Парк им. Гагарина», заключенного в 2021 году, срок окончания работ 31.07.2022 года, 34001,95 тысяч рублей на благоустройство территории общего пользования «Сквер на Сиреневом бульваре». Планируется заключение контракта до 01.04.2022, по результатам проведения аукционных процедур в случае высвобождения денежных средств, планируется заключение контракта на разработку проектной документации на благоустройство территории общего пользования «Парк реки Милевка». Также запланировано завершение при наступлении благоприятных погодных условий работ по устройству детской и спортивной площадок во дворе дома №75 по Рижскому проспекту.

*Рассмотреть вопрос включения в план на 2022 год благоустройства территории согласно карте территории (прилагается) к проекту бюджета на трехлетний период 2022-2024 г. принятым решением МПА,*

**3. Подготовка к проведению в 2022 году рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству.**

*Докладчик: Вишнякова Екатерина Викторовна – начальник отдела инновационного развития в сфере городского хозяйства Управления городского хозяйства Администрации города.*

Членам комиссии направлен адресный перечень территорий общего пользования, заявки на благоустройство которых поданы в объявленные даты приема с 2017 года. В целях подготовки к проведению рейтингового голосования на платформе обратной связи в 2022 году необходимо принять решение об объектах, которые будут включены в голосование и определить ответственных за подготовку информации, необходимой для загрузки на платформу обратной связи.



Предложено к следующему заседанию комиссии подготовить предложения по территориям общего пользования, на которых демонтированы, или находятся в ненормативном состоянии детские игровые комплексы из перечня территорий общего пользования заявки на которые поданы с 2017 года для включения в адресный перечень для голосования. А также подготовить предложения для рассмотрения возможности ограничения финансирования для благоустройства территорий общего пользования, в целях обеспечения большего количества населения города, в разных его районах современными детскими игровыми комплексами.

### РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Состав общественной комиссии согласно Распоряжению Администрации города Пскова от 31.03.2017 № 185-р (с изменениями) утвержден в количестве 21 человек. В настоящем заседании приняли участие 16 человек, что составляет свыше 50 % от общего состава. Таким образом, согласно п. 4.6. Положения об общественной комиссии (Приложение 4 к Постановлению № 1981) Комиссия вправе принимать решения по обсуждаемым вопросам большинством голосов, присутствующих на заседании.

#### Принятые решения:


1. Информацию Алексеевой Т.В по итогам благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» за 2021 год принять к сведению.
2. Согласовать отчет о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в г. Пскове на 31.12.2021, разместить отчет в ГИС ЖКХ.
3. Информацию Алексеевой Т. В о плане благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» на 2022 год принять к сведению Рассмотреть вопрос включения в план на 2022 год дворовые территории, согласно перечня территорий, приложения к проекту бюджета на плановый период 2022-2024гг., принятого решением Псковской городской Думы.
4. К следующему заседанию комиссии подготовить предложения по территориям общего пользования, на которых демонтированы, или находятся в ненормативном состоянии детские игровые комплексы из перечня территорий общего пользования заявки на которые поданы с 2017 года для включения в адресный перечень для голосования. А также подготовить предложения для рассмотрения возможности ограничения финансирования




для благоустройства территорий общего пользования, в целях обеспечения большего количества населения города, в разных его районах современными детскими игровыми комплексами.

5. Настоящий Протокол подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Пскова <http://pskovadmin.ru> (далее – официальный сайт).

Председатель комиссии –  
Заместитель Главы города Пскова  
Секретарь комиссии-начальник  
отдела инновационного развития в  
сфере городского хозяйства УГХ  
АГП



Гаврилов С.В.



Вишнякова Е.В.



## ГОЛОСОВАНИЕ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ:

ФИО	№ п/п из Решения, с указанием позиции «за» / «против» / «воздержался»					Подпись
	Вопрос 1	Вопрос 2	Вопрос 3	Вопрос 4	Вопрос 5	
Гаврилов С.В. 1	за	за	за	за	за	за
Вишнякова Е.В. 2	за	за	за	за	за	за
Полонская Е.А. 3	+	+	+	+	+	за
Барабанов Д.А.						
Иванов Д.О. 4	за	за	за	за	за	за
Колосов С.П. 5	за	за	за	за	за	за
Болотин К. В.	-	-	-	-	-	-
Турчин Г.М.						
Тюменцев В.А. 6	за	за	за	за	за	за
Постнов Ф.Б. 7	за	за	за	за	за	за
Стороненков Г.И. 8	за	за	за	за	за	за
Алексеева Т.В. 9	за	за	за	за	за	за
Ляугминас А.В. 10	за	за	за	за	за	за
Борисова Н.А. 11	за	за	за	за	за	за
Гаврилов А.Н. 12	за	за	+	+	+	за
Кузнецова Д.В. 13	за	за	за	за	за	за
Кириллов А.В.	-	-	-	-	-	-
Старосельская Н.С. 14	за	за	за	за	за	за
Представитель ГИБДД <u>Меркушев И.Т.</u> 15	за	за	за	за	за	за
Представитель ВОИ _____						
Мешков И.А.						

Субъект РФ	Псковская область
Муниципалитет	город Псков
Код ОКТМО	58701000000
Общее количество контрактов на текущий год	15
В статусе "Черновик"	0
В статусе "Готовится документация"	0
В статусе "Размещён на площадке"	0
В статусе "Выбран исполнитель"	0
В статусе "Контракт заключён"	0
В статусе "Приёмка работ"	0
В статусе "Есть претензии"	0
В статусе "Контракт расторгнут"	0
В статусе "Контракт закрыт"	15
Планируемая стоимость	111005,16019
Сметная стоимость	
Законтрактованная стоимость	105160,79952
Выплаченная стоимость	105160,79952
Сумма экономии средств по контрактам	0
Факты трудового вовлечения	нет
Факты прочего вовлечения	нет
Количество территорий с завершённой инвентаризацией	3 871
Количество территорий с незавершённой инвентаризацией	17

Согласовано:

Заместитель Главы города Пскова Гаврилов С.В.

(должность, ФИО)

  
(подпись)

Заместитель начальника УГХ АГП Алексеева Т.В.

(должность, ФИО)

  
(подпись)

Начальник ОИР Вишнякова Е.В.

(должность, ФИО)

  
(подпись)

(должность, ФИО)

(подпись)

(должность, ФИО)

(подпись)

дата

31.12.2021